

MIJLPALENPLANNING/COMMUNICATIEKALENDER/HINDERKALENDER

Fase 1 - Loods 17, 18 en 19		
Datum	Onderwerp/mijlpaal	Communicatiemiddel
communicatie		
20 maart	Start uitvoering project	Bewonersbrief
29 maart	Uitnodiging informatiebijeenkomst	Bewonersbrief
3 april	Afstemming gemeente, hoofd VTH en communicatieadviseur/woordvoerder.	Gesprek
11 april	Start bouw, planning, hinder, vergroening	Informatiebijeenkomst
12 april	Start - leegruimen loodsen (week 16) - sloop bovenbouw loodsen 17, 18 en 19 (week 18 t/m 20)	Bewonersbrief (print en digitaal),
22 april	Algemene projectinformatie	Projectpagina website
2 mei	Asfalt - Toplaag asfalt frezen (week 20) - Inzagen asfalt, poeren en riolering (week 21) Sloop - Sloop fundering 17, 18 en 19 (week 21 t/m 28) Riolering en bodemsanering - Terreinriolering i.c.m. bodemsaneringswerkzaamheden (week 21 t/m 24)	
17 juni	Voorbereiding bouw - Heiwerk voor bouwvak België (week 27 en 28) - Grondwerken ontgraven + sanering + afvoeren asfalt	Bewonersbrief (print en digitaal), projectpagina
31 juli	Bouw - Funderingswerken en grondwerken (week 32 en 34)	Bewonersbrief (print en digitaal), projectpagina
29 augustus	Bovenbouw (week 36 tot 40) - Staalconstructie - Borstweringen - Aanvullen grondwerken Asfaltverharding toplaag (week 40) Afbouw (week 41 - 51) - Gevels, Dak, Deuren, Installaties, inrichting	Bewonersbrief (print en digitaal), projectpagina
20 december	Oplevering en ingebruikname fase 1 (week 51)	Bewonersbrief, bijeenkomst/rondleiding op locatie
Fase 2 – Loods 16		
Januari 2025	Start Sloop laatste loods	Bewonersbrief, projectpagina
Juli 2025	Oplevering & ingebruikname fase 2	Bewonersbrief